

ポリフォームの経時変化検査

施工年月:2000年3月

経時変化検査日:2006年7月4日

物件名:石川邸

場所:兵庫県南淡路市

工法:粘着層付きルーフィングにポリフォームで平板瓦を直接接着(桟木なし)

ランダムに瓦を選び、金槌で粉碎



ポリフォームに収縮等は見られず、フォーム自体の硬度、ルーフィング及び瓦との接着力にも変化は見られなかった。

