

## ポリフォーム国内公共物件施工実績一覧表

No.	施工年月	物件名	施工場所	瓦の種類	ポリフォーム 施工面積	勾配	施工部位	備考
1	平成12年9月～	米軍ハウジング (葺き替え)	沖縄嘉手納 米軍基地	S瓦	240㎡ x 13	4寸	平部、棟、軒、袖	平成14年9月に最大風速約60mの 台風に対して損傷なし。 残り200棟以上ポリフォーム施工予定。
2	平成14年1月	町営住宅(新築)	長崎県島原	和瓦	350㎡	4.5寸	軒先、袖、棟	10棟分の軒先/袖(2-3列)、 棟5段積み。
3	平成14年4月	T小学校(新築)	京都府丹後		2,650㎡	4.5寸	断熱ルーフ	断熱ルーフをコンクリートの野地に接着。
4	平成14年5月	御調町子供図書館 (新築)	広島県御調町	S瓦 スパニッシュ	850㎡	4～5寸	平部	スパニッシュ瓦を施工。
5	平成14年5月	道の駅交流ハウス (新築)	広島県御調町	S瓦 スパニッシュ	330㎡	4寸	平部	スパニッシュ瓦の上丸を施工。
6	平成14年8月	県営F団地(新築)	島根県松江市	S瓦	875㎡	3.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、 袖、棟	断熱ルーフをコンクリートに接着。 S瓦を断熱ルーフに接着。 軒先のみ2点接着
7	平成15年3月	海水浴場のトイレ室 (新築)	鹿児島県 徳之島	S瓦	70㎡	2.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 S瓦を断熱ルーフに接着。 量は多め、瓦は全て2点接着。
8	平成15年3月	土庄町立中央図書館 (新築)	香川県小豆島	和瓦	100㎡		棟	割のし1段、割らない14段、丸 x 30m 割のし1段、割らない14段、丸 x 70m
9	平成15年7月	水質管理センター (新築)	広島県比和町	和瓦	350㎡	4-4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
10	平成15年9月	水質管理センター (新築)	広島県甲奴町	和瓦	450㎡	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
11	平成15年9月	津井道側面瓦工事 (新築)	淡路島	和瓦	200㎡	6寸	道側面瓦	コンクリートの道側面に瓦を接着。 プラスチックの縦線をビス止め。 瓦を縦線にビスで仮止め。
12	平成15年10月	U.ビル(新築)	島根県東出雲町	S瓦	410㎡	4.5寸	床ルーフ、平部、軒、袖	床ルーフをコンクリートに接着。 S瓦を床ルーフに接着。
13	平成15年10月	町営住宅(新築)	広島県豊平町	S瓦	90㎡ x 4棟	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフを木野地に接着。 S瓦を断熱ルーフに接着。
14	平成15年10月	S. Y. 記念会館	島根県広瀬町		400㎡	4.5-5寸	床ルーフ	床ルーフを木野地に接着。
15	平成15年11月	熊本学院大学レンガ棟 (新築)	熊本県熊本市	和瓦	130㎡	6寸	かわらマット、平部、軒、袖	かわらマットを木野地に接着。 和瓦をかわらマットに接着。
16	平成15年11月	西遊館(吹き替え)	新潟県西山町	和瓦	16㎡		棟	棟の充填材と補強材として使用。
17	平成15年12月	農業支援施設(新築)	島根県鹿島	和瓦	365㎡	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフを木野地に接着、縦線使用。 和瓦を断熱ルーフに接着。
18	平成15年12月	水道処理ポンプ場 (新築)	島根県大東町	和瓦	35㎡	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。

## ポリフォーム国内公共物件施工実績一覧表

No.	施工年月	物件名	施工場所	瓦の種類	ポリフォーム 施工面積	勾配	施工部位	備考
19	平成16年1月	M.小学校の体育館 (新築)	淡路島	和瓦	1,100 m <sup>2</sup>	4.5寸	平部、軒、袖	耐火野地に横棧使用。 全数ポリフォームとビス。
20	平成16年1月	東部保育所 (新築)	島根県出雲市	S瓦	200 m <sup>2</sup>	4.5寸	平部、軒、袖	床ルーフを耐火野地に接着。 S瓦を床ルーフに接着。
21	平成16年2月	町営住宅 (新築)	広島県生口島 瀬戸田町	和瓦	1,000 m <sup>2</sup>	3.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。縦棧使用。 和瓦を断熱ルーフに接着。
22	平成16年3月～5月	T.小学校校舎 (新築)	島根県出雲市		3,000 m <sup>2</sup>	4寸	ユカルーフ	ユカルーフをコンクリート野地に接着。
23	平成16年5月	K.中学校校舎 (新築)	広島県上山町	和瓦	3,000 m <sup>2</sup>	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
24	平成16年5月	H.小学校校室内運動所 (新築)	島根県松江市	和瓦	1,900 m <sup>2</sup>	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
25	平成16年6月～8月	南淡町町阿万塩屋団地 (新築)	淡路島南淡町	平板	1,900 m <sup>2</sup>	2寸	ユカルーフ、平部、軒、袖、 棟、壁	粘着ルーフィングを合板野地にはり、ポリフォームでユカ ルーフをルーフィングに接着。平板瓦をユカルーフに接着。 団地の壁に平板瓦を接着。
26	平成16年8月～9月	県営住宅 (新築)	島根県安来市	和瓦	650 m <sup>2</sup> x 1棟 450 m <sup>2</sup> x 1棟	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
27	平成16年8月	町営住宅 (新築)	広島県生口島 瀬戸田町	和瓦	450 m <sup>2</sup>	3寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。縦棧使用。 和瓦を断熱ルーフに接着。
28	平成16年9月	口和総合中学校	広島県口和町	和瓦	2,000 m <sup>2</sup>	4.5寸	断熱ルーフ、平部、軒、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
29	平成17年10月	倉敷シルバーセンター (改修)	岡山県倉敷市	セメント瓦	180m		棟	棟の改修工事に使用
30	平成18年6月	老人ホーム (新築)	岡山県倉敷市	S瓦	200m <sup>2</sup>		バラハット	
31	平成18年7月	M.小学校 (新築)	兵庫県南あわじ市	和瓦	1,000 m <sup>2</sup>	5寸	平部上丸	
32	平成18年11月～12月	市営団地 (新築)	奈良県大和郡山市	和瓦	800 m <sup>2</sup>	5寸	断熱ルーフ、平部、袖	断熱ルーフをコンクリートに接着。 和瓦を断熱ルーフに接着。
33	平成19年4月～8月	クラブメッド・カピラ	沖縄県石垣市	S瓦	15,000 m <sup>2</sup>	5寸	全部 (棟部を除く)	台風被害による改修工事
34	平成19年6月	万座リゾートホテル	沖縄県恩納村	平板 (一部カラ-ベスト)	850 m <sup>2</sup>	4.5寸	全部 (棟部を除く)	新築工事
35	平成19年7月～	嘉手納基地 家族宿舎	沖縄県嘉手納町	S瓦	8,500 m <sup>2</sup>	4.5寸	全部 (棟部を除く)	新築工事
36	平成19年9月～	シキラ ベイサイト スイート アラマンダ	沖縄県宮古島市	S瓦 (大判)	7,000 m <sup>2</sup>	4寸	全部 (棟部を除く)	リゾートホテル新築工事
38	平成20年3月	淡路ビーチ	兵庫県淡路市	平板	600 m <sup>2</sup>	4寸	全部	新築工事
40	平成19年7月～	体験工芸村	沖縄県宮古島市	金属瓦 (横葺)	600m <sup>2</sup>	4寸	全部 (棟部を除く)	新築工事